

Szacunkowa wartość wykonanych Robót	
Czerwiec 2017	
I. WYMAGANIA OGÓLNE	93,58%
II. DOKUMENTY WYKONAWCY	93,84%
III. Przygotowanie terenu budowy	97,01%
Koszty ogólne wykonania, utrzymania i likwidacji placu budowy (w tym zaplecza Wykonawcy)	93,58%
Koszt wybudowania, utrzymania i ewentualnej likwidacji objazdów, przejazdów i dróg technologicznych	93,58%
Koszty tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz koszt ich utrzymania na czas budowy + 6 miesięcy	0,00%
Koszty wykonania i ewentualnej likwidacji tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy	93,58%
Przebudowa urządzeń melioracyjnych	94,64%
Rozbiórki i rekultywacja terenu	100,00%
Koszty zawarcia umów na czasowe korzystanie z nieruchomości i koszty czasowego zajęcia działek	90,45%
Wycinka drzew, usunięcie pozostałości po wycinkach i karczowaniach,	100,00%
Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny	100,00%
Inne roboty, wymienione w PFU	93,58%
IV. Roboty Drogowe	65,09%
Droga Klasy S	64,07%
Droga Klasy GP	74,91%
Przebudowa dróg klasy G	89,27%
Przebudowa dróg klasy Z	80,04%
Przebudowa dróg klasy L	64,10%
Węzeł „Mieszków”	54,46%
Węzeł „Jarocin”	77,06%
V. Roboty Mostowe	96,60%
WD-2	99,90%
WD-3	97,91%
WD-4	98,04%
MD-5	89,06%
WD-6	99,84%

MD-7	89,43%
MD-7A	96,71%
WK-9	99,74%
WD-10	96,12%
WD-11	99,92%
WD-12	100,00%
WD-13	99,88%
WD-14	85,14%
Przepusty ekologiczne	90,00%
Przepusty pod wyjazdami awaryjnymi	0,00%
Ściany oporowe	99,96%
VI. Roboty Branżowe	94,10%
Budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznej	92,96%
Budowa/przebudowa sieci gazowej	100,00%
Budowa/przebudowa sieci teletechnicznej	93,20%
Budowa/przebudowa sieci wodociągowej	100,00%
Budowa/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej	94,39%
Budowa/przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	83,00%
Prace torowe - branża kolejowa	100,00%
Razem	87,76%