

Szacunkowa wartość wykonanych Robót	
Lipiec 2017	
I. WYMAGANIA OGÓLNE	97,34%
II. DOKUMENTY WYKONAWCY	94,61%
III. Przygotowanie terenu budowy	98,73%
Koszty ogólne wykonania, utrzymania i likwidacji placu budowy (w tym zaplecza Wykonawcy)	97,34%
Koszt wybudowania, utrzymania i ewentualnej likwidacji objazdów, przejazdów i dróg technologicznych	97,34%
Koszty tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz koszt ich utrzymania na czas budowy + 6 miesięcy	0,00%
Koszty wykonania i ewentualnej likwidacji tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy	97,34%
Przebudowa urządzeń melioracyjnych	94,64%
Rozbiórki i rekultywacja terenu	100,00%
Koszty zawarcia umów na czasowe korzystanie z nieruchomości i koszty czasowego zajęcia działek	94,21%
Wycinka drzew, usunięcie pozostałości po wycinkach i karczowaniach,	100,00%
Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny	100,00%
Inne roboty, wymienione w PFU	97,34%
IV. Roboty Drogowe	73,40%
Droga Klasy S	71,01%
Droga Klasy GP	91,86%
Przebudowa dróg klasy G	89,36%
Przebudowa dróg klasy Z	86,41%
Przebudowa dróg klasy L	68,03%
Węzeł „Mieszków”	80,30%
Węzeł „Jarocin”	82,69%
V. Roboty Mostowe	98,14%
WD-2	99,90%
WD-3	99,92%
WD-4	99,90%
MD-5	95,96%
WD-6	99,84%

MD-7	95,12%
MD-7A	96,71%
WK-9	99,92%
WD-10	97,76%
WD-11	99,92%
WD-12	100,00%
WD-13	99,88%
WD-14	91,56%
Przepusty ekologiczne	90,00%
Przepusty pod wyjazdami awaryjnymi	0,00%
Ściany oporowe	99,96%
VI. Roboty Branżowe	95,47%
Budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznej	94,15%
Budowa/przebudowa sieci gazowej	100,00%
Budowa/przebudowa sieci teletechnicznej	95,64%
Budowa/przebudowa sieci wodociągowej	100,00%
Budowa/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej	95,52%
Budowa/przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	87,35%
Prace torowe - branża kolejowa	100,00%
Razem	91,26%